

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

จ.ขอนแก่น อ.พล อบต.เพ็กใหญ่

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๕	110,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางคำกอง สี่ผักหอม)	70,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	11/07/2567	08/09/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางคำกอง สี่ผักหอม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
3		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนายทองสุข คอนเพ็ง ถึงอีสานเขียว)	2,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

4		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากบ้านนายบุญเลิศ บุตรสา ถึงที่สวนนายถวิล ทัดกุดเรือ)	296,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00	18/06/2567	18/08/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญเลิศ บุตรสา ถึงที่สวนนายถวิล ทัดกุดเรือ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.5 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 334 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
5		โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนหอม (ดอนปู่ตา)	470,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	0.00	11/07/2567	08/09/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกประสงค์ กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
6		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านนายสนั่น ตูแก้ว ถึงบ้านนายวีรวิชัย เสนีย์ธำรงชัย)	492,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00	15/05/2567	13/07/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสนั่น ตูแก้ว ถึงบ้านนายวีรวิชัย เสนีย์ธำรงชัย โดยเสริมผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี

7		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่	421,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	18/06/2567	16/08/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7.20 เมตร ยาว 8.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 61.20 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 12.80 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 699.20 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
8		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายรอบบ้านด้านทิศตะวันตก)	458,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	18/06/2567	16/08/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านด้านทิศตะวันตก กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี

9		โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๙ (สายจาก สามแยกบ้านนางดวงแข บุตร วิชา ถึง นานางยุภาพร อื่นพวง)	36,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	26/06/2567	10/10/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนดิน โดยชุดรื้อถนนดินเดิมและลงหินคลุก เสริมผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดแต่ง เรียบ บดทับ (รายละเอียดตาม แบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
10		โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๙ (ซอยพ่อสิง อุทิศ)	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	26/09/2567	10/10/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนดิน โดยชุดรื้อถนนดินเดิมและลงหินคลุก เสริมผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 362.50 ตารางเมตร พร้อมปรับเกรด แต่งเรียบ บดทับ (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
11		โครงการปรับปรุงระบบผลิต น้ำประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๔	475,000.00	475,000.00	458,000.00	0.00	17,000.00	27/09/2567	25/11/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 2.40 เมตร และปรับปรุงระบบ กรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
12		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายจากบ้านนาย คะนอง สิบมา - นานางดอกไม้)	2,134,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	18/06/2567	16/08/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนาย คะนอง สิบมา ถึงนานางดอกไม้ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี

13		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๔ (สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนายบุญเตียง จันเสนา)	371,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	15/05/2567	13/07/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนทางหลวงหมายเลข 2233 ถึงบ้านนายบุญเตียง จันเสนา โดยเสริมผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 985 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
14		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ (สายจากศาลากลางบ้านถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.๔๐๗๖)	271,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	15/05/2567	13/07/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลากลางบ้าน ถึงถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชก.4076 โดยเสริมผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
15		โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (กุ๊ซัพ) (ที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่)	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	01/08/2567	29/09/2567	100	ได้มีการดำเนินการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (กุ๊ซัพ อบต.เพ็กใหญ่) ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี

16		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในโนนแท่นพระ	1,768,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	0.00	18/06/2567	16/08/2567	100	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโนนแท่นพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 824 ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
17		โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนาย สมบูรณ์ สัมพันธ์โคตร - บ้าน นายสำลี สุขเกษม)	459,000.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	0.00	15/05/2567	13/07/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย สมบูรณ์ สัมพันธ์โคตร-บ้านนายสำลี สุข เกษม โดยเสริมผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 15.5 เมตร หินเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 224 เมตร หินเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,182 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
18		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายจากนายนายสิงห์ หงส์บุญ - ประปาหมู่บ้าน)	495,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00	11/07/2567	08/09/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนายนาย สิงห์ หงส์บุญ ถึงประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี

19		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ (สายจากบ้านนางบุญสวัสดิ์ หาดลิ่ง ถึงบ้านนายปรารณา พลเมือง)	106,000.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	11/07/2567	08/09/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางบุญสวัสดิ์ หาดลิ่ง ถึงบ้านนายปรารณา พลเมือง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
20	การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ (สายจากบ้านนางด้วง กรจตุพรหม ถึง นานายกอง นาศรีจันทร์)	453,000.00	443,000.00	425,000.00	0.00	18,000.00	29/08/2567	27/10/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 (สายจากบ้านนางด้วง กรจตุพรหม ถึง นานายกอง นาศรีจันทร์) กว้าง 0.50 เมตร ยาว 195 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	ฝนตกบ่อย เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	ไม่มี
21		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ (สายจากดอนปู่ตา ถึงทางหลวง หมายเลข ๒๒๓๓)	711,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	22/08/2567	20/10/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
22		โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยานาง หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ช่างโรงเรียน)	1,959,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	24/08/2567	22/10/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด)	ฝนตกบ่อย เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้	ไม่มี

23		โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง แค หมู่ที่ ๙ (สายจากบ้าน นายปุ่น เทาราช ถึงบ้านนาย ช้อน โกกิลารัตน์)	554,000.00	497,000.00	492,000.00	0.00	5,000.00	29/08/2567	27/10/2567	100	ได้มีการดำเนินการก่อสร้างร่องระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ ที่ 9 (สายจากบ้านนายปุ่น เทาราช ถึง บ้านนายบุญช้อน โกกิลารัตน์) กว้าง 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	ฝนตกบ่อย เพราะ อยู่ในช่วงฤดูฝน ไม่ สามารถดำเนินการ ได้อย่างต่อเนื่อง	ไม่มี
24		โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายจากบ้านนาย แก้ว นามม - บ้านนาง สมบูรณ์ พาเทพ)	379,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	23/01/2567	23/03/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 951 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
25		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ (สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนาย ประดิษฐ์ ชัยสูงเนิน)	434,000.00	345,500.00	341,000.00	341,000.00	4,500.00	23/01/2567	23/03/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,068 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี

26		โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายจากบ้านนาง อริยญา โพธิ์ไครศรี ถึง บ้าน นางพรสวรรค์ ดงคำศรี)	721,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	23/01/2567	23/03/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,220 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
27		โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณสระแก)	412,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	26/01/2567	26/03/2567	100	ได้มีการดำเนินการต่อเติมห้องสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11 เมตร ติดตั้งถังน้ำไฟ เบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี
28		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ (บริเวณบ้านนายกฤษฎา มหาราช)	65,000.00	62,000.00	57,000.00	57,000.00	5,000.00	23/01/2567	23/03/2567	100	ได้มีการดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยาง โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนก รีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	ไม่มี	ไม่มี

29	การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมที่มีคุณภาพ	อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอฟล ตามโครงการ สนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาด อำเภอฟล	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11/07/2567	11/07/2567	100	ได้อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอฟล จำนวน 20,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมตามภารกิจของกิ่งกาชาด อำเภอฟล ทั้ง 8 ภารกิจหลักและเพื่อ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกิ่ง กาชาด ประสานความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่	ไม่มี	ไม่มี
30		โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	60,000.00	60,000.00	59,940.00	59,940.00	60.00	26/03/2567	27/03/2567	100	มีอาสาสมัครปศุสัตว์ผ่านการอบรม จำนวน 33 คน พร้อมใบรับหนังสือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม อาสาสมัครปศุสัตว์ครบ 33 คน -สุนัข และแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในตำบลเพ็กใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน ครอบคลุมทั้งหมดจำนวน 1,398 ตัว	1.เนื่องจากมีงาน ประชาคมกรมทาง หลวงในวันเดียวกัน อาสาสมัครปศุ สัตว์ที่เกี่ยวข้องได้ ไปเข้าร่วม ประชาคมก่อน จึง ทำให้มาร่วมอบรม ล่าช้ากว่ากำหนด 2.ได้รับแจ้งอาสา ปศุสัตว์ประจำ หมู่บ้านว่าการ สำรวจยังไม่ได้ลง ในพื้นที่สำรวจ 100 % 3.ช่วงการ จัดสรรวัคซีน อาสาสมัครบาง หมู่บ้านไม่ได้นำ กระดิกน้ำแข็งมา จึงทำให้การรับ วัคซีนล่าช้า	-ควรมีการจัดอบรม อาสาสมัครด้านปศุ สัตว์ทุกปี -อยากให้ มีการทำโครงการทำ หมันสุนัขและแมว ขึ้นด้วย -อุปกรณ์ ทั่วใช้ความเย็นควร จัดหากล่องที่ เหมาะสมกับการเก็บ รักษาจนถึงตัวสุนัข และแมว -ให้ หน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมิน การทำงานของอาสา ปศุสัตว์แต่ละ หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

31		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22/12/2566	22/12/2566	100	สมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.เพ็กใหญ่	ส่งรายงานไม่ตามห่วงดำเนินการ	แต่งตั้งคำสั่งให้คณะกรรมการติดตาม
32		โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	250,000.00	250,000.00	243,257.00	243,257.00	6,743.00	22/05/2567	22/05/2567	100	ได้ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2567 โดยได้จัดกิจกรรมขบวนเอ้บั้งไฟสวยงาม ขบวนร่ายรำในชุด"เซิ้งบั้งไฟ" รถม้าคู่มาแดง-นางเอย ขบวนกายห้อยเชือกและการละเล่นต่างๆ พิธีศาสนา สรงกู่เจ้าพ่อสิบกกรี เวียนเทียนรอบพระเจ้าใหญ่ จำนวน 11 หมู่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติรวม จำนวน 500 คน	เครื่องเสียงในขบวนได้ยินไม่ทั่วถึง	โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนเห็นควรพิจารณาให้คงไว้และดำเนินการในปีต่อไป
33		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00	03/01/2567	30/09/2567	100	องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ได้อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนจัดทำประชาคมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมว่าในหมู่บ้าน/ชุมชนจะเลือกทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการใดบ้างโดยให้เลือกทำโครงการตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน 20,000 บาท	ส่งรายงานสรุปแผนการดำเนินงานไม่ตรงตามห่วงการดำเนินงาน	ผู้นำหมู่บ้านควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการ - การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เรื่องแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ - คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นควรเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการให้ทันตามห่วงการดำเนินงาน

34		โครงการอบรมพัฒนาศตริวิถี เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	19/03/2567	19/03/2567	100	อบรมการทำเปลญวนกลุ่มสตรีในพื้นที่ ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน 50 คน ผู้เข้า อบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ การทำเปล ญวนใช้เองได้ภายในครอบครัวเพื่อลด รายจ่ายและนำไปต่อยอดในการ ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว ลดปัญหาการเคลื่อนย้าย แรงงานไปทำงานต่างถิ่น ครอบครัว อบอุ่น ลดปัญหาสังคมส่งผลให้ชุมชน เข้มแข็ง	สภาพอากาศร้อน มากทำให้เป็น อุปสรรคในการ อบรม	ต้องการให้มีการ อบรมด้านอาชีพ อย่างต่อเนื่อง ต้องการให้มีการ จัดอบรม เกี่ยวกับของใช้ ในครัวเรือนเพื่อ ลดรายจ่าย เช่น การสานผัด ต้องการให้มีการ จัดอบรม เกี่ยวกับการ ทำอาหาร เช่น การทำน้ำพริก ต่างๆ
35		โครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตำบลเพ็กใหญ่	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
36		โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้ ประสบปัญหาทางสังคม	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
37		โครงการอบรมให้ความรู้ใน การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย	65,000.00	65,000.00	63,660.00	63,660.00	1,340.00	16/12/2566	16/12/2566	100	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎกติกา ระเบียบและมารยาทในการเล่นกีฬา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างถูกต้องเหมาะสม รู้จักกฎ กติกา ระเบียบ มารยาทการ เล่นกีฬาที่ถูกต้อง	ไม่มี	ไม่มี

38		โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของ ศพด. อบต. เพ็กใหญ่	40,000.00	30,000.00	28,540.00	28,540.00	1,460.00	23/02/2567	23/02/2567	100	ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.เพ็กใหญ่ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการของเด็กได้เรียนรู้นอก สถานที่จากสภาพแวดล้อมจริงและ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์จากการ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง	ไม่มี	เห็นควร พิจารณาให้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ต่อไป
39		โครงการช่วยเหลือเด็กด้อย โอกาสในเขตพื้นที่ ต.เพ็กใหญ่	200,000.00	200,000.00	176,000.00	160,800.00	24,000.00	02/10/2566	30/09/2567	100	ได้ช่วยเหลือเด็ก ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ อายุ 2-5 ปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 44 คน ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2567 จำนวน 32 คน โดยจัดหารถ รับ – ส่ง นักเรียนสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองที่มี ฐานะยากจนไม่สามารถ รับ – ส่ง ได้	ไม่มี	การดำเนินงาน โครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการที่ เกิดประโยชน์ สูงสุดกับเด็ก ปฐมวัยในพื้นที่ เห็นควรให้คงไว้ซึ่ง การดำเนินงานใน ครั้งต่อไปหรือใน ปีงบประมาณต่อไป
40		อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลเพ็กใหญ่ตามโครงการ อาหารกลางวัน	2,091,600.00	1,795,500.00	1,795,500.00	1,795,500.00	0.00	01/10/2566	30/09/2567	100	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการตามโครงการอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน เขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 321 คน	ไม่มี	ไม่มี
41		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	752,820.00	642,730.00	519,588.00	519,588.00	123,142.00	01/10/2566	30/09/2567	100	เด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ ได้รับอาหาร 53 คนๆละ 27 บาท ต่อ วัน ได้จัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ของ ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ (อายุ 3-5ปี) 27 คน	ไม่มี	ไม่มี

42		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด	134,000.00	100,000.00	99,190.00	99,190.00	810.00	21/03/2567	22/03/2567	100	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน โดยการแข่งขัน กีฬาประเภทพื้นบ้าน 3 ประเภท -ชักเย่อ ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ จำนวน 10 คน/หมู่บ้าน ชาย 5 คน หญิง 5 คน - วิ่งตะขาบ ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ จำนวน ๑๐ คน/หมู่บ้าน ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน -เตะปี่ ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ จำนวน ๑๐ คน/หมู่บ้าน ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน การแข่งขันกีฬาสากลแบ่งเป็น 4 ประเภทฟุตบอล , กีฬาวอลเลย์บอล , กีฬาเซปักตะกร้อ , กีฬาเปตอง	ในช่วงเดือน มีนาคมสภาพ อากาศร้อน	- โครงการเห็นควร เสนอสมาชิกสภา อบต. พิจารณา ปรับเปลี่ยนเป็นช่วง เดือนที่อากาศไม่ ร้อนมาก เช่น เดือน ธันวาคม -มกราคม และให้ตรงกับ วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ เพื่อให้กลุ่ม คนทำงานได้เข้าร่วม ซึ่งจะทำได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม อายุ ทุกกลุ่มอาชีพ
43		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	70,000.00	70,000.00	68,254.00	68,254.00	1,746.00	13/01/2567	13/01/2567	100	ได้จัดกิจกรรมวันเด็กชาติโดยมีการ แสดงบนเวทีของนักเรียน จำนวน ๕ ชุด กิจกรรมการร้องเพลงโซวบนเวทีของ นักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน กิจกรรม การแสดงของ ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ จำนวน 2 ชุด กิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบ ปัญหาชิงรางวัล และมอบประกาศ เกียรติบัตร “เด็กดีศรีตำบลเพ็กใหญ่”	ไม่มี	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ เป็น โครงการที่ดีและเกิด ประโยชน์อย่างยิ่ง เห็นควรพิจารณาให้ มีการดำเนินงาน ต่อไปใน ปีงบประมาณต่อไป
44		โครงการพัฒนาระบบบริการ แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง โรงพยาบาล	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	01/10/2566	30/09/2567	100	ได้จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และอุปกรณ์บริการ ทางการแพทย์ประจำรถกู้ชีพ อบต.เพ็ก ใหญ่	ไม่มี	ไม่มี

45		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้มี รายได้น้อย	25,000.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	05/03/2567	05/03/2567	100	ได้จัดอบรมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้มี รายได้น้อยในพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน 50 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำพรมเช็ดเท้าใช้ เองภายในครอบครัวเพื่อลดรายจ่าย และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ อิสระเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพา คนอื่น	สภาพอากาศร้อน มากทำให้เป็น อุปสรรคในการ อบรม	ต้องการให้มี การจัดอบรม พัฒนาอาชีพ ต่อเนื่องทุกปี ต้องการให้มี การอบรม เกี่ยวกับการ ทำอาหาร การ ทำขนม การ ทำผ้าคลุมไหล่ การทำตะกร้า
46		โครงการสูงวัย อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข	110,000.00	110,000.00	101,144.00	101,144.00	8,856.00	16/10/2567	25/10/2567	100	ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ กายและจิตใจของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ลดภาวะเหงาซึมเศร้า ลดการเจ็บป่วย ในผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และมีการ เสริมสร้างอาชีพสามารถนำไปประกอบ อาชีพสร้างงาน สร้างรายได้เสริม	การจัดกิจกรรม บางอย่างมีข้อจำกัด เนื่องจากฝนตก เป็นอุปสรรคในการ เดินทางของ ผู้สูงอายุ -การจัด กิจกรรมมีข้อจำกัด เนื่องจากบางวัน อากาศร้อนมาก	ไม่มี

47	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และศึกษาดูงาน	450,000.00	450,000.00	447,180.00	447,180.00	2,820.00	16/09/2567	19/09/2567	100	ได้ศึกษาดูงานการจัดการขยะอิทรีย์สู่พลังงานเชื้อเพลิงและปุ๋ยกระบวนการจัดการขยะชีวมวล การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สู่กระบวนการแปรรูปและการเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนเครดิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ชุมชนเกาะกก จ.ระยอง ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารขยะ การจัดการขยะชุมชน การคัดแยกขยะรีไซเคิล และการคัดแยกถุงพลาสติก ณ ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดขากลูกหญ้า จ.ระยอง ศึกษาดูงานกระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจร การจัดการธนาคารขยะ และการเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหั่ว) จ.ระยอง	มีผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามครบ จำนวน 80 คน กิจกรรมอบรมมาร่วมงานครบจำนวน 80 คน แคว้นศึกษาดูงานไม่เข้าร่วมจำนวน 1 คน เนื่องจากติดธุระส่วนตัว ซึ่งทางผู้จัดโครงการได้ประสานงานจำนวนผู้เข้างาน รดโดยสารไม่ประจำทางอาหาร ห้องพัก ล่วงหน้า 80 คน ไว้แล้ว ต้องรีบประสานงานใหม่กับแหล่งศึกษาดูงานและที่พักใหม่ทันทีอีกครั้ง	1. ขอปิดห้องประชุมทุกคน ขอชื่นชมด้วยหัวใจว่า ทำหน้าที่และผลตอบรับออกมาเยี่ยมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ แม้จะเก่าไปบ้าง แต่การบริการถือว่าดี สถานที่พัก อาหารการกิน ถือว่าไม่พริ้ง คมกก ขอชื่นชมอีกครั้ง 2. ชุมชนให้ความสนใจตื่นตัว ต้องการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับโครงการที่จัด และสามารถนำมาปรับใช้ต่อยอดในชุมชนของตนเองได้ อย่างเป็นรูปธรรม 3. ถ้าหากการบริหารในครัวเรือนด้านขยะของเขามีการกระตุ้นทำให้ชาวบ้านตื่นตัวในการอยากเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้แต่ละชุมชนสนใจมากขึ้น อยากให้มีการจัดการประกวดหมู่บ้านมั่วอยู่ โดยมีการกระตุ้นชาวบ้านด้วยการจัดตั้งรางวัล ในการประกวดความสะอาดน่าอยู่ น่าจะดีมากค่ะ 4. ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อบรมหรือวิทยากรให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำมาใช้ได้ครับ 5.
48		โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสีสิ่งแวดล้อม	30,000.00	20,000.00	14,540.00	14,540.00	5,460.00	31/07/2567	31/07/2567	100	ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสีสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและสามารถนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในหมู่บ้านได้อย่างกว้างขวาง ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 84.55	ไม่มี	1.อยากให้มีการดำเนินการธนาคารขยะในหมู่บ้าน 2.อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชน 3.อยากให้เจ้าหน้าที่ อบต.ออกไปร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะทุกหมู่บ้าน

49	การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยของ ศพด. อบต.เพ็กใหญ่	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
50		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินของ ศพด. อบต.เพ็กใหญ่	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
51		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	70,000.00	40,000.00	39,911.86	39,911.86	88.14	29/12/2566	16/04/2567	100	ได้จัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 และตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 โดยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางบนท้องถนนในการเดินทางช่วงเทศกาล	ไม่มี	ไม่มี
52		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน	150,000.00	50,000.00	24,140.00	24,140.00	25,860.00	30/08/2567	30/08/2567	100	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน 85 คน เจ้าหน้าที่ (คณะครู) จำนวน 15 คน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายักยักสังคมด้านต่างๆสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเสริมสร้างความรู้เป็นหลักในการดำรงชีวิต	ไม่มี	เห็นควรพิจารณาให้ดำเนินการในงบประมาณต่อไป
53		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

54		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000.00	20,000.00	18,840.00	18,840.00	1,160.00	03/04/2567	03/04/2567	100	ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงการอพยพหนีไฟและทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้เบื้องต้นได้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 70 คน	ไม่มี	ไม่มี
55		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กลุ่มผู้ป่วยสีแดงที่มีอาการทางจิตหรือมีพฤติกรรมรุนแรงจากการใช้สารเสพติด	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-	-	0	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
56	การพัฒนาการบริหารภาครัฐ	อุดหนุน อปท.ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพล	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	26/06/2567	26/06/2567	100	ได้อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแกได้จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน 16,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารหลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชนและสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้โดยสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	ไม่มี	ไม่มี

57		อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพล ตามโครงการขอรับ สนับสนุนงบประมาณตาม แผนการดำเนินงานรัฐพิธี	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	09/10/2566	09/10/2566	100	ได้ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพลตามโครงการขอรับสนับสนุน งบประมาณตามแผนการดำเนินงานรัฐ พิธี ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน เงิน 10,000 บาท เพื่อจัดงานรัฐพิธี ต่างๆ ให้ทุกส่วนราชการในอำเภอ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	ไม่มี	ไม่มี
58		โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	15,000.00	15,000.00	13,570.00	13,570.00	1,430.00	23/09/2567	23/09/2567	100	ได้จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 46 คน วันที่ 3 กันยายน 2567 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	ไม่มี	เห็นควร พิจารณาให้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ต่อไป

59		กิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบัน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26/07/2567	26/07/2567	100	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักใน ความสำคัญของการเทิดทูนสถาบัน สำคัญของชาติ และแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของไทยทุกพระองค์ และผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้พัฒนาพื้นที่สาธารณะถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9	ไม่มี	ไม่มี
----	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------------	-----	--	-------	-------